FULL ROLE ACTIVATION BLUEPRINT · EDISI BERDAULAT 2026

DOKUMEN PGA-167 · SINTESIS PGA-166 + ANALISIS RISIKO + PROPOSAL MEDINA

# PESISIR SELATAN 2030 FULL ROLE ACTIVATION BLUEPRINT

*A De-Risked Masterplan Synthesizing Civilizational Vision, Risk Analysis, and Rp 8T Investment Proposal*

*Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat — 2026–2030*

Blueprint ini menyintesiskan tiga input: Atlas PGA-166, Analisis Risiko Smart City 2028 (ISO 31000 + PMBOK), dan proposal PT. Medina Kapital Rp 8 Triliun. Aktifkan 3 Gerbang Validasi pra-MoU, 5 Jalur Eksekusi Paralel, dan 3 Pilot Terobosan di bawah Rp 10 Miliar. Bukan menolak investasi, melainkan menguncinya dengan validasi.

01 Audit Independen PT. Medina (KAP Big-Four, 8 minggu)

02 Studi Kelayakan Independen (Pihak ketiga, 16 minggu)

03 Status KEK/KPBTU Formal (Bappenas+BKPM, 24 bulan)

PHASED DELIVERY | AIRPORT ACCESS | COMMUNITY TRUST | SDM CAPACITY | KPBU+BUMD | SMART VILLAGE PILOT | CRUISE-FIRST PILOT | RED LINES × 6

DISUSUN OLEH
Dewan 46 Master Polymath

EDISI · TAHUN
I · 2026

Dipersembahkan untuk: Gugun Gunara · M. Lutfi Azmi · Prabu Danling · Santri Angon

PGA-167 · Versi 1.0 · 2026 · Pra-MoU Conditional

# Daftar Isi

*Table of Contents*

**Bagian I: Sintesis Strategis** 4

Bab 1: Konteks & Tiga Input Strategis . . . . 4

Bab 2: Tiga Skenario Masa Depan . . . . 5

Bab 3: Verdict: De-Risked Masterplan 2030 . . . . 6

**Bagian II: Tiga Gerbang Validasi (Pra-MoU)** 7

Bab 4: Gerbang 1 — Audit Independen PT. Medina Kapital . . . . 7

Bab 5: Gerbang 2 — Studi Kelayakan Independen . . . . 8

Bab 6: Gerbang 3 — Status KEK/KPBTU Formal . . . . 8

**Bagian III: Lima Jalur Eksekusi Paralel** 10

Bab 7: Jalur 1 — Phased Delivery . . . . 10

Bab 8: Jalur 2 — Aksesibilitas Bandara . . . . 11

Bab 9: Jalur 3 — Community Trust Building . . . . 12

Bab 10: Jalur 4 — Capacity Building SDM Lokal . . . . 12

Bab 11: Jalur 5 — KPBU dengan BUMD Counterpart . . . . 13

**Bagian IV: Tiga Pilot Terobosan (Cheap Test Before Big Bet)** 13

Bab 12: Pilot #1 — Smart Village Cooperative Model . . . . 13

Bab 13: Pilot #2 — Cruise-First Strategy . . . . 14

Bab 14: Pilot #3 — Disaster-Resilient Floating Pavilion . . . . 15

**Bagian V: Risk Treatment Plan** 16

Bab 15: 18 Risiko dengan Treatment Plan Lengkap . . . . . 17

Bab 16: Pre-Mortem: 5 Skenario Kegagalan . . . . . 18

Bab 17: 7 Asumsi Belum Teruji & Rencana Validasi . . . . . 19

**Bagian VI: 90-Day Action Plan** **20**

Bab 18: Minggu 1-4: Konstitusi Task Force & Kickoff . . . . . 20

Bab 19: Minggu 5-8: Brief Auditor & Draft SK KEK . . . . . 21

Bab 20: Minggu 9-12: 3 Pilot Kickoff . . . . . 21

**Bagian VII: Governance & Funding Architecture** **22**

Bab 21: Struktur Kelembagaan Empat Lapis . . . . . 22

Bab 22: Arsitektur Pendanaan Re-phased . . . . . 23

Bab 23: ESCROW O&M; 5 Tahun & Performance Bond . . . . . 24

**Bagian VIII: Decision Matrix untuk 4 Penerima** **25**

Bab 24: Matrix Keputusan per Penerima . . . . . 25

Bab 25: Enam Red Lines — Pembatalan Otomatis MoU . . . . . 26

**Bagian IX: Penutup & Komitmen** **27**

Bab 26: KPI Puncak 2030 & Komitmen Dewan 46 Master Polymath . . . . . 27

Bab A: Lampiran A — Template MoU Bersyarat . . . . . 28

Bab B: Lampiran B — Risk Register Lengkap & Heatmap . . . . . 30

Bab C: Lampiran C — Studi Banding Mandalika/Likupang/Raja Ampat . . . . . 30

# Manifesto Full Role Activation

*Manifesto of Full Role Activation*

Atlas PGA-166 menetapkan visi peradaban Pesisir Selatan 2030 — tujuh pilar Smart City, tiga belas Super Idea, dan roadmap lima tahun padat. Dokumen itu adalah kompas. Tetapi kompas saja tidak cukup ketika badai datang dari arah yang tidak diperhitungkan. Dokumen ini, **PGA-167 Full Role Activation Blueprint**, adalah radar cuaca yang menyertai kompas — ia membaca tiga input kritis lalu mengaktifkan sepenuhnya peran Dewan 46 Master Polymath sebagai penasihat strategis non-struktural yang menjamin visi tidak tergelincir oleh euphoria investasi maupun oleh paranoia analitis.

Tiga input yang disintesiskan dalam blueprint ini adalah: **pertama**, Atlas PGA-166 sebagai kerangka visi 2030; **kedua**, Analisis Risiko & Strategi Smart City Pesisir Selatan 2028 oleh Senior Risk Analyst yang menggunakan kerangka ISO 31000, PMBOK, PESTEL, dan Blue Ocean ERRC; **ketiga**, proposal masterplan PT. Medina Kapital Investment senilai Rp 8 Triliun yang menargetkan 2,5 juta wisatawan, 25.000 lapangan kerja, dan PAD Rp 850 Miliar per tahun pada 2028. Sintesis ketiganya menghasilkan sebuah pendekatan yang tidak menolak investasi besar, tetapi juga tidak menyerahkan nasib daerah kepada asumsi yang belum divalidasi.

> **Posisi Strategis Blueprint Ini**
>
> PGA-167 bukan dokumen pesimis yang menolak Rp 8 Triliun. Ia adalah dokumen yang mengaktifkan tiga gerbang validasi sebelum MoU ditandatangani, lima jalur eksekusi paralel yang berjalan tanpa menunggu gerbang selesai, dan tiga pilot terobosan yang dapat diuji dengan biaya total di bawah Rp 10 Miliar — sehingga setiap keputusan besar diambil di atas dasar bukti, bukan di atas dasar keyakinan.

Empat penerima dokumen ini adalah empat penjaga gerbang: **Gugun Gunara** sebagai political sponsor yang harus mengunci komitmen lintas periode kepemimpinan daerah; **M. Lutfi Azmi** sebagai finance lead yang harus menjamin struktur pembiayaan sehat sebelum satu rupiah pun dibelanjakan; **Prabu Danling** sebagai operations architect yang harus menerjemahkan visi menjadi eksekusi harian yang terukur; dan **Santri Angon** sebagai community steward yang harus menjamin masyarakat adat tidak menjadi objek, melainkan subjek co-ownership dari setiap inisiatif. Empat peran ini akan diaktifkan sepenuhnya pada Bagian VIII — Decision Matrix.

> *Visi yang baik tidak tercapai dengan komitmen prematur; ia tercapai dengan validasi yang ketat sebelum komitmen, dan eksekusi yang disiplin setelahnya. Tiga gerbang validasi bukan hambatan — mereka adalah jalan cepat menuju visi yang berkelanjutan.*
>
> — Prinsip Kerja PGA-167, mengacu Analisis Risiko v1.0

**BAGIAN I · PART I**

# Sintesis Strategis

*Strategic Synthesis*

Bagian ini menyintesiskan tiga input utama — Atlas PGA-166, Analisis Risiko Smart City 2028, dan proposal PT. Medina Kapital Rp 8 Triliun — menjadi satu verdict strategis. Tiga bab berikutnya menetapkan konteks, menguji tiga skenario masa depan, dan merumuskan De-Risked Masterplan dengan target yang terkalibrasi realistis.

BAB 1

## Konteks & Tiga Input Strategis

*Context & Three Strategic Inputs*

Untuk memahami PGA-167, kita harus memetakan tiga aliran pemikiran yang bertemu di satu titik. Aliran pertama adalah **Atlas PGA-166** — kerangka peradaban tujuh pilar Smart City yang menetapkan visi 2030 sebagai Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization. Atlas ini memberikan fondasi normatif: berdaulat, berkeadilan, berkelanjutan. Ia juga memberikan kerangka tata kelola — dari Sovereign Data Trust hingga KMN Berdikari — yang membuat smart city benar-benar dimiliki daerah, bukan diinskankan vendor asing.

Aliran kedua adalah **Analisis Risiko & Strategi Smart City Pesisir Selatan 2028** — sebuah dokumen analitis-kritis yang menggunakan lima lapis: Risk Register 18 risiko, Blind Spot Analysis dengan pre-mortem dan assumption mapping, Gap Analysis 10 dimensi, 12 Rekomendasi Eksekusi, dan 3 Ide Terobosan. Dokumen ini bukan menolak visi, melainkan menajamkan keputusan sebelum komitmen sumber daya besar diambil. Empat inkonsistensi material yang ditemukan — target 2,5 juta UMKM melebihi populasi 180.000 jiwa, klaim BEP 6-7 tahun yang secara matematis tidak konsisten dengan investasi Rp 8 Triliun, target 2,5 juta wisatawan tanpa resolusi akses bandara 3-4 jam, dan profil risiko bencana pesisir yang tidak ditangani — adalah sinyal yang wajib diperhatikan, bukan ditepis.

Aliran ketiga adalah **proposal PT. Medina Kapital Investment** senilai Rp 8 Triliun dalam tiga tahun dengan sebelas sektor investasi. Proposal ini memiliki merit nyata: skala yang dapat mengubah ekonomi daerah, integrasi sembilan pilar smart city, dan komitmen private sector yang jarang muncul di luar KEK nasional. Tetapi proposal ini juga membawa tiga kerentanan struktural: status formal sebagai kawasan strategis belum dimiliki, kapasitas finansial developer belum diaudit publik, dan asumsi demand wisatawan belum divalidasi oleh studi independen. Ketiga kerentanan ini bukan kutukan — mereka adalah pekerjaan rumah yang harus selesai dalam 8-18 bulan ke depan.

**Sintesis Tiga Input**

PGA-166 menyediakan visi normatif (kemana). Analisis Risiko menyediakan kerangka kewaspadaan (apa yang bisa salah). Proposal PT. Medina Kapital menyediakan sumber daya (dengan apa). Sintesis ketiganya adalah: **terima sumber daya, tetapi kunci dengan validasi, dan eksekusi melalui lima jalur paralel yang tidak menunggu satu sama lain**. Inilah esensi Full Role Activation.

BAB 2

# Tiga Skenario Masa Depan

*Three Future Scenarios*

Ramalan tunggal berbahaya karena memaksa kepastian yang tidak ada. Pendekatan scenario planning — yang dikembangkan Royal Dutch Shell dan diadopsi oleh Bappenas dalam RPJMN — mengembangkan beberapa skenario dengan pemicu yang berbeda, lalu menguji strategi terhadap masing-masing. Strategi yang baik adalah strategi yang cukup robust untuk bertahan di ketiganya. Tiga skenario berikut bukan prediksi; mereka adalah tiga dunia yang mungkin terjadi, masing-masing dengan probabilitas dan implikasi strategis yang harus dipersiapkan.

| Skenario | Prob. | Pemicu (Trigger) | Hasil 2028 |
|---|---|---|---|
| **OPTIMIS** | 15% | Status KEK didapat 2026; anchor investor Jepang/Korea commit Rp 3T; BIM di-upgrade atau STOLport dibangun; tidak ada bencana besar. | Wisatawan 1,0 juta; PAD Rp 500M; investasi terealisasi Rp 5,5T; BEP 10-12 tahun. |
| **MODERAT** | 50% | Status KEK tertunda 12-18 bulan; hanya 1-2 investor minor masuk; bandara tidak di-upgrade; AMDAL revisi 1x. | Wisatawan 400rb; PAD Rp 200M; investasi Rp 2,4T (30% rencana); BEP belum tercapai 2028; perlu restrukturisasi. |
| **PESIMIS** | 35% | Status KEK ditolak; AMDAL gagal untuk Marina; investor mundur; konflik lahan naik ke pengadilan; pergantian kepemimpinan daerah. | Wisatawan 100rb; investasi Rp 0,5T; proyek terhenti di Fase 1; stranded asset; beban utang ke pemda. |

*Tabel 2.1 — Tiga skenario masa depan dengan probabilitas, pemicu, dan hasil 2028.*

Distribusi probabilitas 15/50/35 mencerminkan bobot risiko yang masih tinggi pada skenario pesimis. Ini bukan pesimisme, melainkan refleksi dari fakta bahwa tiga gerbang validasi belum dilalui. Begitu ketiganya selesai dan hasilnya positif, distribusi dapat bergeser menjadi 35/45/20 — skenario optimis menjadi mayoritas. Tetapi selama ketiganya belum selesai, probabilitas pesimis tetap tinggi, dan tugas analisis bukan menyanjung, melainkan menyampaikan dengan jujur.

Strategi PGA-167 dirancang untuk robust di ketiga skenario. Pada skenario optimis, lima jalur eksekusi paralel akan mempercepat pencapaian target. Pada skenario moderat, tiga pilot terobosan tetap berjalan dan menghasilkan revenue stream kecil yang membantu operasional. Pada skenario pesimis, phased delivery memastikan kerugian terbatas pada investasi Phase 1 (Rp 2,4T) dan tidak menjadi beban utang jangka panjang daerah. Inilah yang dimaksud dengan strategi antifragil — bukan sekadar tahan banting, tetapi menjadi lebih kuat dari setiap skenario yang menerjangnya.

BAB 3

# Verdict: De-Risked Masterplan 2030

*Verdict: De-Risked Masterplan 2030*

Setelah menyintesiskan tiga input dan menguji tiga skenario, verdict strategis PGA-167 adalah: **terima proposal PT. Medina Kapital sebagai kerangka kerja sama, tetapi dengan tiga gerbang validasi sebagai pra-syarat non-negotiable, dan dengan revisi target agar terkalibrasi realistis**. Revisi target tidak berarti kehilangan ambisi; ia berarti mengganti harapan dengan perhitungan. Target yang tidak realistis bukan visi — mereka adalah janji yang akan menjadi beban politik lima tahun ke depan.

| Metrik | Target Masterplan Asli | Target De-Risked PGA-167 | Alasan Revisi |
|---|---|---|---|
| Wisatawan/tahun | 2,5 juta | 1,0 juta (skenario optimis); 400rb (moderat) | Akses bandara 3-4 jam dari BIM belum diselesaikan; Mandalika saja butuh 5 tahun mencapai 1 juta dengan BUMN backing. |
| PAD/tahun | Rp 850 M | Rp 500 M (optimis); Rp 200 M (moderat) | Economic leakage 60-80% tanpa local content wajib; PAD realistis mengikuti multiplier lokal. |
| Investasi total | Rp 8 T dalam 3 tahun | Rp 2,4T (Phase 1) + Rp 5,6T (Phase 2 conditional) | Phased delivery membatasi eksposur; Phase 2 hanya jika Phase 1 terbukti demand. |
| BEP | 6-7 tahun | 10-12 tahun (optimis); belum tercapai 2028 (moderat) | Rp 8T / 7 tahun = Rp 1,14T/tahun — setara PAD seluruh kabupaten. Tidak masuk akal secara aritmatika. |
| UMKM digital | 2,5 juta | 25.000 (realistis untuk populasi 180rb jiwa) | 2,5 juta UMKM berarti 14 UMKM per jiwa — mustahil. Salah ketik atau klaim yang tidak divalidasi. |
| Lapangan kerja baru | 25.000 | 8.000-12.000 (direct + indirect) | Multiplier ekonomi lokal terbatas tanpa program supply chain lokal yang sistematis. |

*Tabel 3.1 — Perbandingan target masterplan asli vs target De-Risked PGA-167 dengan alasan revisi.*

Revisi target ini bukan penurunan ambisi — ia adalah penguatan kredibilitas. Target 1 juta wisatawan pada 2028 (skenario optimis) masih merupakan lompatan 10x dari baseline saat ini yang di bawah 100.000. Target PAD Rp 500 M masih merupakan 2x lipat dari PAD saat ini. Target investasi Rp 5,5T terealisasi masih setara dengan proyek Strategis Nasional menengah. Perbedaannya: target yang direvisi dapat dipertanggungjawabkan kepada BPK, DPRD, dan publik — sedangkan target asli akan menjadi sumber tanya-jawab yang tidak berkesudahan dalam lima tahun ke depan.

**BAGIAN II · PART II**

# Tiga Gerbang Validasi (Pra-MoU)

*Three Validation Gates (Pre-MoU)*

Tiga gerbang validasi adalah pra-syarat non-negotiable yang harus dilalui sebelum MoU apapun ditandatangani. Setiap gerbang memiliki KPI keberhasilan, owner yang ditunjuk, deadline yang mengikat, dan rencana fallback jika hasilnya negatif. Gerbang ini bukan birokrasi — mereka adalah jaminan bahwa keputusan Rp 8 Triliun diambil di atas dasar bukti, bukan keyakinan.

BAB 4

## Gerbang 1 — Audit Independen PT. Medina Kapital

*Gate 1 — Independent Audit of PT. Medina Kapital*

Gerbang pertama adalah audit independen kapasitas finansial dan operasional PT. Medina Kapital Investment oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big-Four. Tujuan audit bukan mencari kesalahan, melainkan memverifikasi tiga hal: (1) struktur modal perusahaan dan beneficial ownership yang transparan; (2) proyek historis yang pernah dikerjakan dengan skala setara; (3) kapasitas pendanaan riil untuk komitmen Rp 8 Triliun — apakah dari modal sendiri, bank guarantee, atau consortium investor yang sudah binding. Tanpa jawaban atas ketiganya, seluruh skema pembiayaan masih asumsi.

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Auditor | KAP Big-Four (PwC, Deloitte, EY, atau KPMG) — dipilih oleh Pemda, bukan developer; biaya ditanggung Pemda untuk menjamin independensi. |
| Scope Audit | Struktur modal & beneficial ownership; proyek historis 5 tahun terakhir dengan nilai di atas Rp 500M; kapasitas pendanaan Rp 8T (modal sendiri, bank guarantee, LOI investor anchor); laporan keuangan 3 tahun terakhir; sertifikat dan klasifikasi BUMN/BUMS. |
| KPI Keberhasilan | Laporan audit selesai dalam 8 minggu; rating kapasitas diberikan (mampu / sebagian mampu / tidak mampu); rekomendasi struktur perusahaan (SPV, joint venture dengan BUMN, ataupure private). |
| Owner | M. Lutfi Azmi (Finance Lead) — menunjuk KAP, mengawasi scope, menerima laporan; didukung oleh BPKAD Pesisir Selatan dan Inspektorat Daerah. |
| Deadline | 8 minggu sejak audit dimulai; harus selesai sebelum MoU apapun ditandatangani; checkpoint mingguan ke Steering Committee. |
| Fallback jika gagal | Jika rating "tidak mampu": tetapkan PT. Medina sebagai co-developer, bukan lead developer; cari lead developer BUMN (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia) atau konsorsium investor institusional; skema KPBU diubah menjadi pure private investment dengan jaminan terbatas. |

*Tabel 4.1 — Gerbang 1: Audit Independen PT. Medina Kapital.*

BAB 5

# Gerbang 2 — Studi Kelayakan Independen

*Gate 2 — Independent Feasibility Study*

Gerbang kedua adalah studi kelayakan (feasibility study) oleh pihak ketiga yang TIDAK terafiliasi dengan developer. Konflik kepentingan adalah penyebab paling umum kegagalan studi kelayakan — ketika konsultan digaji oleh developer, laporan cenderung mendukung proyek. Solusinya: Pemda yang menunjuk konsultan, dengan biaya yang dapat direcover dari developer setelah proyek disetujui. Scope studi meliputi demand validation, AMDAL preliminary, analisis bencana, dan demand-supply gap per sektor investasi.

| Komponen Studi | Metodologi | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Demand Validation Wisatawan | Survey willingness-to-pay di 3 market source (Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur); perbandingan pola Mandalika/Likupang/Raja Ampat; segmentasi wisatawan (niche diving/surfing/MICE vs mass market). | Demand forecast dengan confidence interval 90%; skenario realistis 300rb-1,2 juta wisatawan di 2028; segmentasi target pasar. |
| AMDAL Preliminary | Kajian ahli geoteknik, BMKG, PVMBG; analisis seismic hazard; tsunami inundation modeling; set-back zone 500m dari garis pantai untuk konstruksi permanen. | Dokumen AMDAL yang siap disetujui KLHK; rekomendasi set-back diadopsi; EWS terintegrasi masterplan. |
| Analisis Bencana | Probabilistic seismic hazard analysis (PSHA); tsunami evacuation modeling; cascade failure analysis untuk infrastruktur kritikal (DC, command center, pelabuhan). | Disaster Risk Assessment Report; rekomendasi teknis untuk bangunan tahan gempa 8.5 Mw; rute evakuasi terintegrasi. |
| Demand-Supply Gap per Sektor | Analisis 11 sektor investasi: Marina, Pariwisata, Waterfront, Smart Gov, Smart Port, Agriculture, Fisheries, Healthcare, Education, Digital Infrastructure, Renewable Energy. | Prioritisasi sektor berdasarkan ROI dan multiplier lokal; rekomendasi phasing untuk 11 sektor. |

*Tabel 5.1 — Komponen Gerbang 2: Studi Kelayakan Independen.*

**Owner & Deadline Gerbang 2**

Owner: Prabu Danling (Operations Architect) dengan dukungan PT. Sucofindo atau konsultan tersertifikasi Bappenas. Deadline: 16 minggu sejak TOR disetujui. KPI: dokumen FS disetujui Bappenas, demand forecast credible, rekomendasi phasing diterima Steering Committee. Fallback jika gagal: restrukturisasi menjadi phased delivery dengan Phase 1 terbatas pada Marina + Smart Gov + 1 hotel + infrastruktur dasar.

BAB 6

# Gerbang 3 — Status KEK/KPBTU Formal

*Gate 3 — Formal KEK/KPBTU Status*

Gerbang ketiga adalah pengakuan formal sebagai kawasan strategis nasional. Tanpa status ini — apakah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pertumbuhan Primer Terkonsentrasi (KPBTU), atau Kawasan

Industri dan Pelabuhan (KKPI) — proyek Rp 8 Triliun hanyalah proyek swasta biasa. Padahal skema pembiayaan KPBU, insentif pajak (tax holiday, tax allowance), fasilitas custom untuk Marina & Smart Port, dan dukungan APBN infrastruktur penunjang semuanya mensyaratkan status formal tersebut. Proses pengusulan KEK membutuhkan studi kelayakan oleh konsultan tersertifikasi, persetujuan Bappenas, PERPRES, dan evaluasi BKPM — wajar membutuhkan 18-24 bulan.

| Tahapan | Activity | Timeline |
|---|---|---|
| 1 | Penyusunan dokumen pendukung (Studi Kelayakan dari Gerbang 2, dukungan Gubsu, kajian ekonomi regional). | Bulan 1-4 |
| 2 | Pengusulan formal ke Bappenas dan BKPM; engagement awal dengan Kemenkeu dan Kemenparekraf. | Bulan 5-8 |
| 3 | Evaluasi BKPM; revisi dokumen; lobbying parlementer untuk dukungan DPR. | Bulan 9-14 |
| 4 | Penyusunan PERPRES oleh Sekretariat Negara; harmonisasi dengan Kemenkumham (customs) dan KLHK (AMDAL). | Bulan 15-20 |
| 5 | Penandatanganan PERPRES oleh Presiden; pengumuman publik; aktivasi insentif pajak dan fasilitas KPBU. | Bulan 21-24 |

*Tabel 6.1 — Lima tahapan pengusulan status KEK dengan timeline 24 bulan.*

### Owner & Fallback Gerbang 3

Owner: Gugun Gunara (Political Sponsor) dengan dukungan Tim Lobbying Daerah dan Kemenko Perekonomian. Deadline: 24 bulan, dengan checkpoint setiap 3 bulan. KPI: status formal masuk daftar nasional, PERPRES diterbitkan, insentif pajak aktif. Fallback jika tertunda lebih dari 18 bulan: jalankan Phase 1 dengan skema pure private investment + Green Sukuk Daerah; pertahankan lobbying paralel untuk Phase 2. Fallback jika ditolak: restrukturisasi total — pivot ke Smart Village Cooperative Model sebagai model alternatif yang tidak membutuhkan status KEK.

Tiga gerbang ini tidak berurutan — mereka berjalan paralel. Audit developer (Gerbang 1) dapat dimulai minggu pertama. Studi kelayakan (Gerbang 2) menunggu TOR disusun minggu ke-2 dan dimulai minggu ke-3. Pengusulan KEK (Gerbang 3) dapat dimulai minggu ke-4 setelah dokumen pendukung awal disusun. Total timeline gerbang: 8 minggu (Gerbang 1), 16 minggu (Gerbang 2), 24 bulan (Gerbang 3). Yang paling cepat adalah Gerbang 1, yang paling lambat adalah Gerbang 3. Tetapi MoU baru ditandatangani setelah ketiganya selesai — bukan sebagian.

**BAGIAN III · PART III**

# Lima Jalur Eksekusi Paralel

*Five Parallel Execution Tracks*

Lima jalur eksekusi ini berjalan paralel dengan tiga gerbang validasi — tidak menunggu gerbang selesai, tetapi juga tidak menandatangani MoU sebelum gerbang lulus. Setiap jalur memiliki owner, KPI, dan timeline sendiri. Lima jalur tersebut adalah: Phased Delivery, Aksesibilitas Bandara, Community Trust Building, Capacity Building SDM, dan KPBU dengan BUMD Counterpart.

BAB 7

## Jalur 1 — Phased Delivery

*Track 1 — Phased Delivery*

Jalur pertama adalah restrukturisasi rencana investasi Rp 8 Triliun menjadi phased delivery — bukan semua sekaligus dalam tiga tahun. Phase 1 (Rp 2,4 Triliun, 30% dari total) terdiri dari Marina inti, Smart Government infrastructure, satu hotel bintang-5 sebagai anchor, dan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, internet). Phase 2 (Rp 5,6 Triliun) baru dimulai setelah Phase 1 terbukti demand — dengan gate review criteria yang spesifik: okupansi hotel minimal 60%, smart infrastructure adoption minimal 40%, PAD digital sudah terbentuk, dan Community Benefit Agreement dengan 80% nagari terdampak sudah ditandatangani.

Phased delivery bukan penundaan — ia adalah disiplin. Mandalika SEK membutuhkan 8+ tahun dari penetapan KEK (2014) hingga operasional komersial penuh (2022+), dan itu pun dengan dukungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai BUMN. Proyek Rp 8 Triliun oleh entitas swasta tanpa status KEK tidak boleh mencoba timeline lebih agresif dari Mandalika. Phase 1 yang realistis adalah 24-30 bulan, Phase 2 adalah 36-48 bulan, dan operasional penuh baru tercapai pada 2030 — sejalan dengan visi PGA-166.

| Phase | Investasi | Komponen | Gate Review ke Phase Berikutnya |
|---|---|---|---|
| **Phase 1** (2026-2028) | Rp 2,4T (30%) | Marina inti (300 berth); Smart Government infra (Data Center Edge Painan, Command Center, SPBE); 1 hotel bintang-5 anchor; infrastruktur dasar (jalan akses, air bersih, grid listrik, internet 4G/5G); 3 pilot terobosan. | Okupansi hotel ≥ 60%; smart infra adoption ≥ 40%; PAD digital terbentuk; Community Benefit Agreement 80% nagari terdamai. |
| **Phase 2** (2028-2030) | Rp 5,6T (70%) | Waterfront resort; 3 hotel tambahan; Smart Port expansion; cruise terminal; Smart Healthcare & Education expansion; renewable energy grid; mangrove restoration scale-up. | Gate review akhir 2030: BEP on-track (10-12 tahun); opini BPK WTP; ASCN membership; KPI 2030 PGA-166 tercapai minimal 70%. |

*Tabel 7.1 — Phased Delivery dengan gate review criteria.*

BAB 8

# Jalur 2 — Aksesibilitas Bandara

*Track 2 — Airport Accessibility*

Jalur kedua adalah resolusi gap aksesibilitas — paling kritis menurut Analisis Risiko. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berada 3-4 jam perjalanan darat dari Pesisir Selatan. Tidak ada wisatawan massal global yang mau transit 4 jam setelah penerbangan internasional. Bandara lokal STOLport (Short Take-Off and Landing) atau ekspansi bandara terdekat adalah prasyarat, bukan opsi. Untuk konteks: Mandalika memiliki bandara LOP (Lombok International) yang berjarak 30 menit; Likupang memiliki bandara BTK; bahkan Raja Ampat yang ekstrem terpencil pun memiliki pelabuhan speedboat cepat dari Sorong.

Pesisir Selatan saat ini lebih sulit diakses daripada destinasi-destinasi tersebut. Tanpa resolusi, target 1 juta wisatawan pun (skenario optimis De-Risked) secara matematis tidak tercapai. Resolusi membutuhkan dua jalur paralel: (1) MoU dengan Kemenhub dan Angkasa Pura untuk upgrade BIM — termasuk shuttle rail/road premium dari BIM ke Pesisir Selatan; (2) kajian STOLport di Pesisir Selatan dengan target groundbreaking 2027. STOLport bukan alternatif BIM — ia adalah pelengkap untuk penerbangan domestik dari Jakarta, Surabaya, dan Singapura (regional connect).

| Opsi | Investasi Estimasi | Timeline | KPI Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| Shuttle Premium BIM-Pesisir | Rp 50-80 M (rail feeder atau road premium) | 6-12 bulan | Waktu tempuh ≤ 2,5 jam; headway 2 jam; tarif terjangkau untuk wisatawan menengah. |
| Upgrade BIM (parallel) | APBN — di luar APBD | 24-36 bulan | MoU Angkasa Pura ditandatangani; masuk daftar prioritas APBN 2027; rute internasional baru Singapura-Padang. |
| STOLport Pesisir Selatan | Rp 300-500 M (APBN + APBD) | 36-48 bulan | SK lokasi ditetapkan; kajian demand disetujui Kemenhub; groundbreaking 2027; operasional 2029. |

*Tabel 8.1 — Tiga opsi resolusi aksesibilitas bandara dengan estimasi investasi dan KPI.*

### Owner & Strategy Jalur 2

Owner: Gugun Gunara (Political Sponsor) untuk lobbying APBN; Prabu Danling untuk operasional shuttle premium. Strategi: mulai dengan shuttle premium (quick win, 6-12 bulan), lobbying upgrade BIM paralel (24-36 bulan), dan kajian STOLport untuk horizon 2029. Tanpa salah satu dari tiga, target wisatawan tidak tercapai terlepas dari berapa banyak investasi konstruksi.

BAB 9

# Jalur 3 — Community Trust Building

*Track 3 — Community Trust Building*

Jalur ketiga adalah membangun kepercayaan komunitas adat melalui musyawarah nagari terstruktur. Pesisir Selatan mewarisi sistem adat Minangkabau berbasis Koto Piliang dan Bodi Caniago — di mana tanah ulayat tidak bisa dijual sesuai adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki otoritas moral yang dapat mengeluarkan resolusi menolak proyek. Skema jual-beli tanah konvensional akan memicu konflik horizontal yang dapat menghentikan proyek di pengadilan. Solusi: skema co-ownership — koperasi nagari memegang saham SPV Marina lokal, bukan jual-beli tanah murni.

Community Trust Building bukan public relations — ia adalah arsitektur kepemilikan. Bentuk Community Liaison Committee dengan representasi KAN dari setiap nagari terdampak. Skema Community Benefit Agreement (CBA) yang mengikat: (a) kompensasi adil untuk penggunaan tanah ulayat (bukan harga pasar, tetapi revenue share 5-10% dari operasional Marina selama 25 tahun); (b) prioritas employment lokal (minimal 40% pekerja konstruksi dan 60% pekerja operasional dari Pesisir Selatan); (c) community development fund 1% dari revenue tahunan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur nagari.

BAB 10

# Jalur 4 — Capacity Building SDM Lokal

*Track 4 — Local Capacity Building*

Jalur keempat adalah capacity building SDM lokal. Talent gap adalah salah satu risiko paling diremehkan dalam proyek smart city. Developer sering berasumsi bahwa SDM akan "tersedia" ketika infrastruktur selesai — padahal smart city operations membutuhkan skill mix yang tidak diproduksi sistem pendidikan lokal saat ini: data engineers, IoT technicians, marine operations specialists, hospitality professionals berstandar internasional, dan cybersecurity analysts. Tanpa investasi SDM paralel dengan konstruksi, proyek akan importir ekspatriat yang mahal dan tidak berkelanjutan.

Kemitraan dengan tiga institusi pendidikan tinggi Sumatera Barat: UNAND (Universitas Andalas) untuk smart city engineering dan public administration; UIN Imam Bonjol untuk smart governance dan community development; Politeknik Negeri Padang untuk marine operations dan hospitality. Program 2-tahun dengan kurikulum yang didesain bersama industri — bukan kurikulum akademik konvensional. Target: 500 lulusan tersertifikasi pada 2028 dengan absorption rate 70% ke proyek. Sisa 30% menjadi talent pool untuk daerah lain — efek multiplier pendidikan.

BAB 11

# Jalur 5 — KPBU dengan BUMD Counterpart

*Track 5 — PPP with BUMD Counterpart*

Jalur kelima adalah struktur KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan jaminan pemerintah yang realistis. Skema KPBU langsung antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan PT. Medina Kapital berisiko tinggi — PAD Pesisir Selatan hanya Rp 200-300 Miliar/tahun, tidak cukup untuk menjamin proyek setara Rp 8 Triliun tanpa dukungan APBN. Solusi: BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai counterpart, bukan Pemda langsung. BUMD dapat menerima revenue share dan memberikan jaminan terbatas — risiko fiskal daerah terkontrol.

Skema revenue sharing yang diusulkan: 60-40 (investor-pemda) untuk O&M; (operasi dan pemeliharaan) selama 25 tahun. Rekening escrow O&M; 5 tahun wajib dibentuk sebelum operasional — untuk menjamin bahwa infrastruktur tetap berfungsi bahkan jika investor mundur. Performance bond 10% dari nilai kontrak untuk kontraktor utama. Independent Project Management (IPM) oleh konsultan internasional yang dipilih Pemda — bukan oleh developer — untuk mengawasi eksekusi. Skema ini lebih kompleks dari KPBU konvensional, tetapi lebih aman untuk daerah dan lebih menarik bagi investor institusional yang mencari risk-adjusted return.

**BAGIAN IV · PART IV**

# Tiga Pilot Terobosan (Cheap Test Before Big Bet)

*Three Breakthrough Pilots (Cheap Test Before Big Bet)*

Tiga pilot berikut adalah ide terobosan dari Lapis 5 Analisis Risiko. Setiap pilot dapat diuji dengan biaya di bawah Rp 5 Miliar — total investasi pilot di bawah Rp 10 Miliar, kurang dari 0,2% dari investasi Rp 8 Triliun. Tujuannya: menguji hipotesis utama masterplan dengan biaya minimal sebelum komitmen besar diambil. Setiap pilot memiliki hipotesis, metrik sukses, dan keputusan scale-up/kill yang jelas.

BAB 12

# Pilot #1 — Smart Village Cooperative Model

*Pilot #1 — Smart Village Cooperative Model*

Pilot pertama menggunakan teknik First Principles Thinking dan Jobs-to-be-Done. First Principles membongkar asumsi "smart city = infrastruktur fisik besar" sampai ke akar: apa pekerjaan sebenarnya yang ingin diselesaikan warga Pesisir Selatan? Jobs-to-be-Done menjawab: bukan smart infrastructure, melainkan

stabilitas pendapatan, akses layanan dasar, dan rasa memiliki terhadap perubahan di kampungnya. Ide: bangun koperasi digital per nagari sebagai unit dasar smart city, di mana warga menjadi co-owner infrastruktur.

Smart infrastructure menjadi enabler (alat) untuk koperasi — bukan centerpiece. Platform digital koperasi menangani layanan keuangan mikro, marketplace UMKM, pelatihan digital, hingga governance nagari. Dana smart city masuk sebagai modal koperasi, bukan sebagai kontrak EPC vendor besar. Pilot ini menjawab pertanyaan: bisakah smart city benar-benar "dipegang" masyarakat, bukan sekadar "dipasang di" masyarakat? Karena mayoritas proposal smart city dibuat oleh konsultan EPC atau vendor teknologi yang model bisnisnya menghasilkan pendapatan dari kontrak konstruksi besar atau lisensi software — model koperasi tidak menghasilkan fee awal besar bagi vendor, sehingga tidak ada insentif komersial untuk mengusulkannya.

| Aspek Pilot | Spesifikasi |
|---|---|
| Hipotesis | Smart city yang dimiliki koperasi nagari akan menghasilkan adoption rate > 50% dalam 6 bulan dan revenue stream terbukti dalam 12 bulan — lebih tinggi daripada model top-down konvensional. |
| Lokasi Pilot | 3 nagari terpilih: 1 nagari pesisir (untuk integrasi marine economy), 1 nagari pertanian (untuk smart agriculture), 1 nagari perkotaan (untuk smart governance dasar). |
| Komponen Pilot | Platform digital koperasi (mobile app + dashboard); 1 fasilitator per nagari (rekrut lokal, training 2 minggu); modal awal koperasi Rp 500 juta per nagari; integrasi dengan smart infrastructure dasar (1 sensor IoT per nagari, 1 hotspot wifi). |
| Biaya | < Rp 5 Miliar total (Rp 1,5M platform + Rp 1,5M fasilitator 12 bulan + Rp 1,5M modal 3 koperasi + Rp 0,5M monitoring). |
| Metrik Sukses (6 bulan) | Anggota koperasi ≥ 30% populasi nagari; transaksi bulanan ≥ Rp 50 juta per nagari; partisipasi governance ≥ 20% anggota; adoption smart infrastructure ≥ 40%. |
| Keputusan Scale-up/Kill | Jika ≥ 2 dari 3 nagari mencapai metrik: scale-up ke 30 nagari di tahun 2 (Rp 30 M) dan integrasikan ke masterplan. Jika < 2: kill pilot, pelajaran tetap berharga — model koperasi tidak cocok untuk Pesisir Selatan, kembali ke model top-down dengan modifikasi community benefit. |
| Owner | Santri Angon (Community Steward) dengan dukungan Dinas Koperasi Pesisir Selatan dan tim akademisi UNAND. |

*Tabel 12.1 — Pilot #1: Smart Village Cooperative Model.*

BAB 13

# Pilot #2 — Cruise-First Strategy

*Pilot #2 — Cruise-First Strategy*

Pilot kedua menggunakan teknik Constraint Removal dan Cross-Industry Analogy. Constraint Removal bertanya: "Kalau batasan bandara tidak ada, apa yang akan kita bangun?" Cross-Industry Analogy mencari solusi di industri lain — di sini: pariwisata pulau-pulau di Karibia yang tidak punya bandara besar tetapi survive via cruise tourism. Cozumel (Meksiko), St. Lucia, Bahamas menerima ratusan ribu wisatawan per tahun bukan via airport, melainkan via cruise terminal. Satu cruise ship membawa 3.000-5.000 wisatawan dalam satu kali sandar.

Ide: investasi pertama bukan Marina untuk yacht pribadi (niche, volume rendah, butuh 10-15 tahun payback) — tetapi cruise terminal untuk kapal pesiar besar. Satu cruise ship per minggu = 200.000-250.000 wisatawan/tahun otomatis, tanpa perlu akomodasi darat permanen. Wisatawan day-trip membeli tur lokal, makanan, kerajinan. Pesisir Selatan sebagai port-of-call dalam regional cruise route Singapura-Padang-Pesisir Selatan-Komodo-Darwin. Tidak perlu menunggu bandara. Cruise tourism lebih mass-market daripada yacht pribadi, sudah punya ekosistem global (CLIA, route planner), dan operator cruise (Costa, MSC, Norwegian, Princess) aktif mencari port-of-call baru.

| Aspek Pilot | Spesifikasi |
|---|---|
| Hipotesis | Setidaknya 1 cruise line internasional akan memberikan LOI untuk pilot route 2027 jika Pesisir Selatan melakukan site preparation minimal — membuka jalur pariwisata yang tidak bergantung pada bandara. |
| Aktivitas Pilot | Engage 1-2 cruise lines internasional (MSC Cruises, Costa Cruises, Norwegian) untuk feasibility route survey; komisioner pariwisata daerah + Pelindo melakukan site visit ke terminal kandidat; kajian operasional pelabuhan internasional (imigrasi, bea cukai, KSOP). |
| Biaya | < Rp 2 Miliar (terutama untuk site preparation, travel, dan konsultan route survey). Cruise lines biasanya melakukan feasibility gratis jika tertarik. |
| Metrik Sukses (6 bulan) | LOI dari minimal 1 cruise line untuk pilot route 2027; site visit Pelindo completed; kajian KSOP positif; pre-launch booking ≥ 30% untuk 3 sailings pertama. |
| Keputusan Scale-up/Kill | Jika LOI diterima: masukkan cruise terminal sebagai prioritas Phase 1 (menggantikan Marina yacht club). Jika tidak ada yang tertarik dalam 6 bulan: kembali ke Marina original, tetapi revisi target wisatawan menjadi 400rb (skenario moderat). |
| Owner | Prabu Danling (Operations Architect) dengan dukungan Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, Pelindo, dan Kemenparekraf. |

*Tabel 13.1 — Pilot #2: Cruise-First Strategy.*

BAB 14

# Pilot #3 — Disaster-Resilient Floating Pavilion

*Pilot #3 — Disaster-Resilient Floating Pavilion*

Pilot ketiga menggunakan teknik Blue Ocean Strategy (ERRC) dan Cross-Industry Analogy. ERRC bertanya empat hal untuk setiap elemen bisnis: apa yang bisa di-Eliminate, Reduce, Raise, Create. Apply ke Waterfront & Resort di pesisir rawan tsunami: **Eliminate** konstruksi permanen di garis pantai (rawan tsunami); **Reduce** capital intensity dengan modul prefab; **Raise** resilience terhadap bencana; **Create** model waterfront modular yang bisa naik saat air pasang/tsunami kecil. Cross-industry analogy: floating homes di Belanda (waterborne housing), Maldives (overwater bungalows modular), dan floating pavilion di Singapura.

Ide: bangun Waterfront & Resort di platform apung modular — bukan di konstruksi beton permanen. Platform dapat naik otomatis saat air pasang surut atau tsunami kecil. Saat ada peringatan tsunami besar, modul bisa dipindahkan ke lokasi aman dalam 4-6 jam. Lower capital intensity per unit (~Rp 1,5-2 M per pavilion vs Rp 5-7 M per villa beton), higher resilience, dan lebih cepat dibangun. Set-back zone 500m dari garis pantai tetap berlaku untuk konstruksi permanen (jalan, utilitas), tetapi area waterfront sendiri bisa diisi

modul apung yang mobile. Estetika "floating resort" lebih sesuai dengan branding "True Paradise" (overwater villa ala Maldives) ketimbang Marina beton yang generik — dan menjawab secara elegan risiko bencana yang menjadi preocupasi utama.

| Aspek Pilot | Spesifikasi |
|---|---|
| Hipotesis | Floating pavilion modular dapat beroperasi komersial di Pesisir Selatan dengan maintenance cost < 5% per tahun dan guest satisfaction ≥ 80% — sambil tetap memenuhi standar resilience bencana. |
| Aktivitas Pilot | Bangun 1 prototype floating pavilion 100m$^2$ di lokasi terpilih; partnership dengan Dutch Floating Houses atau DeltaSync sebagai technology partner; klasifikasi BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) untuk standar; uji 12 bulan: stabilitas, maintenance cost, kenyamanan tamu, respons terhadap pasang surut dan gelombang. |
| Biaya | < Rp 3 Miliar untuk 1 prototype (Rp 1,8M konstruksi + Rp 0,5M transport & instalasi + Rp 0,4M monitoring 12 bulan + Rp 0,3M BKI classification). |
| Metrik Sukses (12 bulan) | Stabilitas struktur ≥ 95% (tidak ada kerusakan material); maintenance cost < 5% nilai konstruksi per tahun; feedback tamu ≥ 4/5 (80%); respons pasang surut aman (naik otomatis); respons tsunami kecil (≤ 1m) aman. |
| Keputusan Scale-up/Kill | Jika sukses: replikasi 50-100 pavilion sebagai Phase 1 Waterfront (menggantikan villa beton). Jika gagal: pelajaran tetap berharga — kembali ke konstruksi konvensional dengan set-back 500m yang ketat, biaya prototipe Rp 3M jauh lebih murah daripada menemukan masalah setelah membangun 50 villa beton. |
| Owner | Prabu Danling (Operations Architect) dengan dukungan BPBD Pesisir Selatan, BKI, dan technology partner internasional. |

*Tabel 14.1 — Pilot #3: Disaster-Resilient Floating Pavilion.*

### Total Investasi 3 Pilot

Smart Village Cooperative (Rp 5M) + Cruise-First Strategy (Rp 2M) + Floating Pavilion (Rp 3M) = **Rp 10 Miliar**. Total ini kurang dari 0,2% dari investasi Rp 8 Triliun, tetapi menguji tiga asumsi paling kritis masterplan: community ownership, demand wisatawan tanpa bandara, dan resilience bencana. Setiap pilot memiliki keputusan scale-up/kill yang jelas — tidak ada zone abu-abu antara sukses dan gagal.

**BAGIAN V · PART V**

# Risk Treatment Plan

*Risk Treatment Plan*

Bagian ini mengelola 18 risiko teridentifikasi dari Analisis Risiko mengacu standar ISO 31000 dan PMBOK. Setiap risiko diberi treatment strategi (TREAT/TRANSFER/TERMINATE/ACCEPT), owner yang ditunjuk, KPI mitigasi, dan deadline yang mengikat. Bagian ini juga mencakup 5 skenario pre-mortem kegagalan dengan sinyal peringatan dini, dan 7 asumsi yang belum teruji dengan rencana validasi masing-masing.

BAB 15

# 18 Risiko dengan Treatment Plan Lengkap

*18 Risks with Complete Treatment Plan*

Risk Treatment Plan berikut menggunakan empat strategi standar ISO 31000: **TREAT** (mitigasi langsung untuk mengurangi probabilitas atau dampak), **TRANSFER** (pindahkan risiko ke pihak ketiga melalui asuransi atau kontrak), **TERMINATE** (hilangkan aktivitas yang menimbulkan risiko), dan **ACCEPT** (terima risiko karena biaya mitigasi melebihi dampak). Setiap risiko diberi owner yang spesifik — tidak boleh mengambang di antara stakeholder. Pemilik risiko bertanggung jawab atas eksekusi mitigasi dan pelaporan status bulanan ke Risk Committee.

| # | Risiko | Treatment | Owner | KPI Mitigasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendanaan Rp 8T tidak tercapai dalam 3 tahun | TREAT | Lutfi | Anchor investor binding LOI Rp 3T; phased delivery Phase 1 Rp 2,4T committed; fallback sukuk daerah. |
| 2 | Bencana gempa/tsunami pesisir saat konstruksi/operasi | TRANSFER + TREAT | Prabu | Set-back 500m garis pantai; EWS terintegrasi; asuransi megaproject; desain seismic 8.5 Mw; floating pavilion pilot. |
| 3 | Perizinan AMDAL & revisi RTRW tertunda | TREAT | Lutfi | Parallel processing via OSS; engagement awal KLHK; konsultan AMDAL berpengalaman; AMDAL disetujui 20 minggu. |
| 4 | Konflik lahan ulayat & sertifikasi tanah | TREAT + TRANSFER | Santri | PTSL; engagement nagari; skema lease vs beli; co-ownership koperasi; Community Benefit Agreement 80% nagari. |
| 5 | Target 1 juta wisatawan tidak tercapai | TREAT | Prabu | Studi demand independen; pivot ke niche (diving/surfing/MICE); phased marketing; cruise-first strategy pilot. |
| 6 | Akses bandara terbatas (3-4 jam dari BIM) | TREAT | Gugun | MoU Angkasa Pura; STOLport kajian; shuttle premium 2,5 jam; groundbreaking 2027. |
| 7 | Cost overrun konstruksi > 20% | TREAT + TRANSFER | Prabu | Kontrak EPC fixed-price; contingency 15-20%; IPM; value engineering; performance bond 10%. |
| 8 | Kapasitas fiskal daerah tidak cukup untuk O&M; | TRANSFER | Lutfi | Revenue sharing 60-40; dana cadangan O&M; 5 tahun; transfer ke BUMD; review fiscal capacity. |
| 9 | Kapasitas finansial PT. Medina belum terbukti | TREAT | Lutfi | Audit independen KAP Big-Four; bank guarantee; performance bond; milestone-based disbursement. |
| 10 | Talent gap SDM lokal untuk smart city | TREAT | Prabu | Kemitraan UNAND/UIN/Politeknik; 500 lulusan tersertifikasi 2028; absorption 70%; kurikulum smart city. |
| 11 | Resistensi politik lokal & pergantian kepemimpinan | TREAT | Gugun | MoU multi-stakeholder lintas periode; Perda sebagai dasar hukum; engagement tim transisi. |
| 12 | Skema KPBU tidak disetujui Kemenkeu/PUPR | TREAT | Lutfi | Alternatif pure private investment; green sukuk; PPP non-KPBU; BUMD joint venture. |

| # | Risiko | Treatment | Owner | KPI Mitigasi |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Adopsi teknologi smart city rendah | TREAT | Prabu | User-centric design; literasi digital; insentif adopsi; pilot komunitas; adoption ≥ 40%. |
| 14 | Integrasi antar 9 smart pillars tidak berfungsi | TREAT | Prabu | Master systems integrator; open APIs; standar data terbuka; vendor lock-in prevention. |
| 15 | Reputasi PT. Medina belum dikenal publik & investor | TREAT | Gugun | Transparansi laporan keuangan; audit KAP big-four; partnership BUMN/BUMD. |
| 16 | Klaim BEP 6-7 tahun tidak konsisten dengan Rp 8T | TREAT | Lutfi | Validasi ulang model keuangan; restate BEP realistis 10-15 tahun; sensitivitas analysis. |
| 17 | Resistensi masyarakat adat Minangkabau | TREAT | Santri | Musyawarah nagari; skema co-ownership; respect KAN; kompensasi adil revenue share 5-10%. |
| 18 | Stranded asset jika proyek terhenti | TRANSFE R + TREAT | Lutfi | Phased exit strategy; asuransi construction all-risk; completion guarantee; backup investor. |

*Tabel 15.1 — Risk Treatment Plan 18 risiko dengan owner, KPI, dan strategi ISO 31000.*

BAB 16

# Pre-Mortem: 5 Skenario Kegagalan

*Pre-Mortem: 5 Failure Scenarios*

Teknik pre-mortem (popularized by Gary Klein) meminta tim membayangkan kegagalan terlebih dahulu, lalu bekerja mundur untuk mencari penyebabnya. Pendekatan ini lebih efektif daripada brainstorming tradisional karena melepaskan tekanan untuk "menjaga semangat". Lima skenario kegagalan paling mungkin untuk Smart City Pesisir Selatan 2028, dengan probabilitas relatifnya dan sinyal peringatan dini yang harus dimonitor secara berkala.

| Skenario | Mekanisme Kegagalan | Sinyal Peringatan Dini |
|---|---|---|
| **A. Kapasitas developer tidak mencukupi — proyek terhenti di Fase 1** | PT. Medina Kapital tidak punya modal Rp 8T sendiri. Mengandalkan investor yang tidak datang. Pembayaran kontraktor tertunda. Kontraktor mundur. | Tidak ada LOI dari anchor investor 6 bulan setelah MoU. Penundaan pembayaran progress. Pergantian CFO/COO berulang. |
| **B. Status KPBU/KEK tidak diberikan pusat** | Tanpa status formal, insentif pajak & jaminan tidak aktif. Investor swasta mundur karena return tidak kompetitif vs Mandalika/Likupang. | Tidak ada respon formal dari Kemenkeu/Bappenas 12 bulan setelah pengajuan. Tidak masuk daftar KPBTU nasional. |
| **C. AMDAL ditolak karena zona rawan tsunami** | Marina & Waterfront di garis pantai rawan tsunami. KLHK menolak tanpa set-back 500m. Revisi masterplan butuh 1-2 tahun. | Catatan awal KLHK tentang risk assessment. Rekomendasi ahli geoteknik yang mengkhawatirkan. Penolakan formal dari BPBD. |
| **D. Komunitas adat menolak — konflik horizontal** | Tanah ulayat tidak bisa dijual sesuai adat Minangkabau. KAN mengeluarkan larangan. Proyek macet di pengadilan. | Resolusi KAN menolak proyek. Demonstrasi berulang. Sengketa sertifikasi tanah di PTSL. |

| Skenario | Mekanisme Kegagalan | Sinyal Peringatan Dini |
|---|---|---|
| **E. Wisatawan tidak datang — demand assumption meleset** | Setelah pembangunan, okupansi hotel < 30%. Marina kosong. Smart infrastructure tidak punya revenue untuk O&M.; Beban operasional ke pemda. | Pre-launch booking rendah. Tidak ada partnership dengan operator tur internasional. Brand awareness rendah di market test awal. |

*Tabel 16.1 — Pre-mortem 5 skenario kegagalan dengan sinyal peringatan dini.*

BAB 17

# 7 Asumsi Belum Teruji & Rencana Validasi

*7 Unvalidated Assumptions & Validation Plan*

Setiap rencana besar dibangun di atas asumsi. Masalahnya, asumsi yang tidak diuji sering menjadi sumber risiko nyata — bukan karena salah, tetapi karena tidak pernah diverifikasi. Berikut pemetaan tujuh asumsi yang mendasari masterplan Smart City Pesisir Selatan, dengan rencana validasi yang harus dieksekusi paralel dengan tiga gerbang validasi.

| Asumsi | Status | Rencana Validasi |
|---|---|---|
| Pasar wisatawan akan datang ke Pesisir Selatan karena destinasi world-class | BELUM TERUJI | Studi demand independen (Gerbang 2); survey willingness-to-pay di 3 market source Jakarta/Singapura/KL; perbandingan pola Mandalika. |
| Pemerintah pusat akan mendukung & memberikan status KEK/KPBTU | ASUMSI BERAT | Lobbying formal ke Bappenas dan BKPM (Gerbang 3); engagement awal dengan Kemenparekraf dan Kemenkeu; checkpoint setiap 3 bulan. |
| Investor swasta global akan tertarik dengan return yang ditawarkan | BELUM TERUJI | Roadshow investor di Singapura, Tokyo, Seoul setelah Gerbang 1 lulus; LOI target Rp 3T dari anchor investor Jepang/Korea. |
| Perizinan akan lancar karena ada dukungan politik daerah | ASUMSI BERAT | Parallel processing via OSS; engagement awal KLHK; konsultan AMDAL berpengalaman; pre-submission review dengan BPBD. |
| Pesisir Selatan akan menjadi "True Paradise in the World" | KLAIM EMOSIONAL | Rebranding ke "Marine Tourism, Surfing, Diving, MICE Regional"; partnership Kemenparekraf; market test brand awareness target segment. |
| BEP 6-7 tahun dengan investasi Rp 8T | TIDAK MASUK AKAL | Restate BEP realistis 10-12 tahun; sensitivitas analysis dengan skenario optimis/moderat/pesimis; validasi oleh auditor independen. |
| Infrastruktur dasar (air, listrik, jalan) memadai untuk smart city | BELUM TERUJI | Audit infrastruktur dasar; investasi paralel PLN untuk grid upgrade; sumber air bersih kajian Dinas PU; jalan akses APBN. |

*Tabel 17.1 — 7 asumsi belum teruji dengan rencana validasi masing-masing.*

**Status Asumsi — Penjelasan Kategori**

**DATA KUAT**: dapat diverifikasi dengan data publik. **ASUMSI WAJAR**: estimasi berdasarkan pola daerah setara, perlu verifikasi data terkini. **BELUM TERUJI**: tidak ada studi independen, perlu validasi sebelum komitmen. **ASUMSI BERAT**: tidak ada indikasi formal, perlu engagement aktif. **KLAIM EMOSIONAL**: branding tanpa riset pasar, perlu rebranding. **TIDAK MASUK AKAL**: secara matematis atau logis tidak bisa dipertahankan, harus dikoreksi sebelum dokumen dipublikasikan.

BAGIAN VI · PART VI

# 90-Day Action Plan

*90-Day Action Plan*

Bagian ini menerjemahkan strategi menjadi eksekusi harian. 90 hari pertama adalah periode paling kritis — momentum politik, kapasitas tim, dan kredibilitas publik dibangun atau hancur di sini. Tiga bab berikutnya membagi 90 hari menjadi tiga fase 30 hari: konstitusi Task Force, brief auditor & draft SK KEK, dan eksekusi tiga pilot terobosan.

BAB 18

## Minggu 1-4: Konstitusi Task Force & Kickoff

*Week 1-4: Task Force Constitution & Kickoff*

Empat minggu pertama adalah konstitusi formal Task Force PGA-167. Task Force bukan struktur birokrasi baru — ia adalah tim lintas-OPD dengan mandate 12 bulan yang langsung melapor ke Bupati. Anggota 20 orang dengan komposisi: 4 orang Steering Committee (4 penerima dokumen), 6 orang Risk Committee (perwakilan BPKAD, Inspektorat, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, BPBD), 5 orang Operations Team (project managers, engineers, community liaison), dan 5 orang Independent Monitors (akademisi UNAND, perwakilan KAN, perwakilan DPRD, perwakilan media, perwakilan civil society).

| Minggu | Aktivitas Kunci | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bupati pembentukan Task Force; kickoff meeting 4 penerima; briefing PGA-167 ke OPD terkait. | Gugun | SK Task Force terbit; Notulensi kickoff; Action Plan 90 hari disahkan. |
| 2 | Penunjukan KAP Big-Four untuk Gerbang 1; TOR Studi Kelayakan untuk Gerbang 2; draft dokumen pendukung KEK. | Lutfi | LOI KAP Big-Four ditandatangani; TOR FS disetujui; draft KEK dokumen awal. |
| 3 | Engagement KAN 3 nagari pilot; musyawarah nagari pertama; penyusunan Community Benefit Agreement framework. | Santri | Resolusi KAN 3 nagari (mendukung/menolak); draft CBA framework; jadwal musyawarah berikutnya. |

| Minggu | Aktivitas Kunci | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| 4 | Briefing parlementer DPRD; engagement awal Bappenas & BKPM; press release publik kerangka PGA-167. | Gugun | Notulensi DPRD; catatan engagement Bappenas; press release terbit; coverage media. |

*Tabel 18.1 — Action Plan Minggu 1-4: konstitusi Task Force.*

BAB 19

# Minggu 5-8: Brief Auditor & Draft SK KEK

*Week 5-8: Auditor Brief & KEK Draft*

Empat minggu kedua adalah aktivasi Gerbang 1 dan Gerbang 3. Auditor KAP Big-Four memulai pekerjaan formal — dengan scope yang sudah disepakati. Tim lobbying daerah mulai bekerja dengan Bappenas dan BKPM untuk draft SK KEK. Paralel, Tim Cruise-First memulai engagement dengan cruise lines internasional. Minggu ke-8 adalah checkpoint pertama Risk Committee — status seluruh risiko harus dilaporkan.

| Minggu | Aktivitas Kunci | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| 5 | Kickoff audit KAP Big-Four; site visit auditor ke kantor PT. Medina; permintaan dokumen awal. | Lutfi | Audit plan disepakati; dokumen awal diterima auditor; site visit report. |
| 6 | Studi Kelayakan TOR final; konsultan FS mulai bekerja; engagement awal ahli geoteknik untuk AMDAL preliminary. | Prabu | TOR FS final; kontrak konsultan FS; engagement letter ahli geoteknik. |
| 7 | Engage 3 cruise lines internasional (MSC, Costa, Norwegian); kirim feasibility route survey invitation; site preparation terminal kandidat. | Prabu | Email/LOI cruise lines; site visit Pelindo; kajian KSOP preliminary. |
| 8 | Risk Committee Meeting #1: review status 18 risiko; checkpoint Gerbang 1 (audit progress); checkpoint Gerbang 3 (KEK lobbying). | Lutfi | Risiko status report; audit progress report; KEK lobbying update; keputusan adjustment jika ada. |

*Tabel 19.1 — Action Plan Minggu 5-8: aktivasi gerbang.*

BAB 20

# Minggu 9-12: 3 Pilot Kickoff

*Week 9-12: Three Pilot Kickoff*

Empat minggu ketiga adalah kickoff tiga pilot terobosan. Total investasi pilot Rp 10 Miliar mulai dicairkan secara bertahap. Minggu ke-12 adalah checkpoint utama — Risk Committee Meeting #2, Steering Committee Meeting pertama dengan 4 penerima dokumen, dan keputusan apakah MoU PT. Medina Kapital dapat ditandatangani (jika Gerbang 1 lulus) atau harus ditunda.

| Minggu | Aktivitas Kunci | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| 9 | Pilot #1 (Smart Village) kickoff: training 3 fasilitator; deploy platform digital di 3 nagari; musyawarah anggota koperasi pertama. | Santri | 3 fasilitator terlatih; platform live; 100 anggota pertama koperasi terdaftar. |
| 10 | Pilot #3 (Floating Pavilion) kickoff: tender konstruksi prototype; partnership Dutch Floating Houses; klasifikasi BKI dimulai. | Prabu | Kontrak prototype Rp 1,8M; MoU technology partner; BKI classification kick-off. |
| 11 | Laporan Audit Gerbang 1 final; rating kapasitas PT. Medina diterima; rekomendasi struktur perusahaan. | Lutfi | Audit Report final; rating mampu/sebagian/tidak mampu; rekomendasi SPV/JV/pure private. |
| 12 | Risk Committee Meeting #2; Steering Committee Meeting #1 (4 penerima); keputusan MoU PT. Medina (sign/tunda/jika gate 1 gagal). | Gugun | Risk status update; audit verdict; MoU decision; press release status; Action Plan bulan 4-6. |

*Tabel 20.1 — Action Plan Minggu 9-12: pilot kickoff & MoU decision.*

> **90-Day Verdict Points**
>
> Tiga verdict points kritis dalam 90 hari: **(1) Minggu 4** — Task Force terbentuk & 3 nagari pilot committed; **(2) Minggu 8** — Audit KAP 50% selesai & cruise lines engaged; **(3) Minggu 12** — Audit final & keputusan MoU. Jika salah satu verdict point gagal, eskalasi ke Steering Committee dalam 48 jam. Tidak ada zona abu-abu — setiap keputusan harus diambil dengan deadline yang jelas.

BAGIAN VII · PART VII

# Governance & Funding Architecture

*Governance & Funding Architecture*

Bagian ini mendefinisikan struktur kelembagaan yang mengelola PGA-167 dan arsitektur pendanaan yang merephase Rp 8 Triliun menjadi phased delivery. Tiga bab berikutnya menetapkan empat lapis governance, rephase investasi Rp 2,4T + Rp 5,6T conditional, dan mekanisme ESCROW O&M; 5 tahun untuk menjamin keberlanjutan operasional.

BAB 21

## Struktur Kelembagaan Empat Lapis

*Four-Layer Institutional Structure*

Governance PGA-167 berdiri di atas empat lapis kelembagaan yang saling mengontrol. Lapis pertama adalah **Project Steering Committee** — empat penerima dokumen ini sebagai pengambil keputusan strategis tertinggi. Lapis kedua adalah **Risk Committee** — enam orang perwakilan OPD teknis yang memantau 18

risiko secara bulanan. Lapis ketiga adalah **Independent Monitor** — lima orang dari luar Pemda (akademisi, KAN, DPRD, media, civil society) yang melakukan oversight etis. Lapis keempat adalah **Community Liaison Committee** — representasi nagari terdampak yang menjamin voice masyarakat adat terdengar dalam setiap keputusan material.

| Lapis | Anggota | Mandat | Frekuensi Meeting |
|---|---|---|---|
| **1. Steering Committee** | 4 penerima dokumen: Gugun (Political Sponsor), Lutfi (Finance Lead), Prabu (Operations Architect), Santri (Community Steward). | Pengambil keputusan strategis: MoU, Perda, anggaran besar, eskalasi krisis. Lapor langsung ke Bupati. | Bulanan + ad-hoc saat krisis |
| **2. Risk Committee** | 6 OPD teknis: BPKAD, Inspektorat, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, BPBD. | Pemantauan 18 risiko ISO 31000; review mitigation plan; eskalasi risiko merah ke Steering Committee. | Bulanan |
| **3. Independent Monitor** | 5 orang eksternal: akademisi UNAND, perwakilan KAN, perwakilan DPRD, perwakilan media, perwakilan civil society. | Oversight etis; review independen; publikasi laporan tahunan ke publik; whistle-blower channel. | Triwulanan |
| **4. Community Liaison Committee** | Representasi 12 nagari terdampak (1 perwakilan per nagari), dipilih melalui musyawarah KAN. | Voice masyarakat adat; review Community Benefit Agreement; eskalasi konflik lahan; persetujuan co-ownership. | Bulanan per nagari + terpadu triwulanan |

*Tabel 21.1 — Empat lapis governance PGA-167 dengan mandat dan frekuensi meeting.*

Empat lapis ini tidak saling tumpang tindih — mereka saling mengontrol. Steering Committee memiliki otoritas keputusan, tetapi Risk Committee dapat memveto keputusan yang mengabaikan risiko merah. Independent Monitor tidak memiliki otoritas keputusan, tetapi dapat mempublikasi temuan ke publik jika governance gagal. Community Liaison Committee memiliki veto atas keputusan yang mempengaruhi tanah ulayat — tanpa persetujuan mereka, proyek tidak dapat melanjutkan konstruksi di nagari yang bersangkutan. Sistem checks-and-balances ini lebih lambat dari otoritarian, tetapi lebih tahan terhadap korupsi dan capture elite.

BAB 22

# Arsitektur Pendanaan Re-phased

*Re-phased Funding Architecture*

Arsitektur pendanaan PGA-167 merephase investasi Rp 8 Triliun menjadi dua phase yang conditional. Phase 1 (Rp 2,4 Triliun, 30%) berjalan setelah Gerbang 1 lulus. Phase 2 (Rp 5,6 Triliun, 70%) hanya berjalan jika gate review criteria Phase 1 terpenuhi: okupansi hotel ≥ 60%, smart infrastructure adoption ≥ 40%, PAD digital terbentuk, dan Community Benefit Agreement 80% nagari terdampak ditandatangani. Phase 2 juga memerlukan persetujuan Independent Monitor — bukan hanya Steering Committee.

| Komponen | Phase 1 (2026-2028) | Phase 2 (2028-2030) | Sumber |
|---|---|---|---|
| Marina & Waterfront | Rp 800 M (Marina inti 300 berth) | Rp 2.200 M (Waterfront resort + 3 hotel) | KPBU 50% + Green Sukuk 30% + APBD 20% |
| Smart Government Infrastructure | Rp 400 M (DC Edge, Command Center, SPBE) | Rp 600 M (expansion + Smart Healthcare) | APBD 40% + DAK 30% + APBN 30% |
| Smart Port & Cruise Terminal | Rp 300 M (port upgrade basic) | Rp 800 M (cruise terminal full) | APBN Pelindo 50% + KPBU 50% |
| Infrastruktur Dasar (jalan, air, listrik, internet) | Rp 500 M (jalan akses, air bersih, grid) | Rp 700 M (renewable energy + 5G expansion) | APBN 60% + APBD 30% + Green Sukuk 10% |
| Hospitality & Tourism Anchor | Rp 300 M (1 hotel bintang-5 anchor) | Rp 900 M (3 hotel + MICE facility) | Pure private investment 100% |
| Smart Village Cooperative (3 pilot) | Rp 100 M (3 nagari pilot) | Rp 200 M (scale-up 30 nagari) | APBD 60% + CSR 30% + wakaf 10% |
| Capacity Building SDM | Rp 50 M (training awal) | Rp 200 M (program 2-tahun UNAND/UIN/Politeknik) | APBD 50% + DAK Nonfisik 30% + matching grant 20% |
| **Total** | **Rp 2.450 M (30,6%)** | **Rp 5.600 M (69,4%)** | Mix funding sebagaimana di atas |

*Tabel 22.1 — Arsitektur pendanaan re-phased dengan sumber mix funding.*

BAB 23

# ESCROW O&M; 5 Tahun & Performance Bond

*5-Year O&M; Escrow & Performance Bond*

Mekanisme keuangan PGA-167 yang paling inovatif adalah ESCROW O&M; 5 tahun dan Performance Bond 10%. ESCROW O&M; adalah rekening yang dibentuk sebelum operasional, dengan nilai setara 5 tahun biaya operasional dan pemeliharaan smart infrastructure. Tujuannya: menjamin bahwa infrastruktur tetap berfungsi bahkan jika investor mundur, developer bangkrut, atau terjadi krisis politik. ESCROW dikelola oleh bank kustodian independen (BCA, Mandiri, atau BNI) dengan persetujuan dua-pihak: Steering Committee dan Independent Monitor.

Performance Bond 10% adalah jaminan bank dari kontraktor utama sebesar 10% dari nilai kontrak. Tujuannya: menjamin kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan timeline. Performance Bond akan ditahan selama 12 bulan setelah serah terima (defect liability period) untuk menutup biaya perbaikan jika ada cacat konstruksi. Independent Project Management (IPM) oleh konsultan internasional yang dipilih Pemda — bukan oleh developer — akan mengawasi eksekusi dan memiliki otoritas untuk merekomendasikan klaim Performance Bond jika kontraktor gagal.

| Mekanisme | Nilai | Tujuan | Pengelola |
|---|---|---|---|
| ESCROW O&M; 5 Tahun | Rp 200-300 M (setara 5x biaya O&M; tahunan smart infrastructure) | Menjamin infrastruktur tetap berfungsi bahkan jika investor mundur atau developer bangkrut. | Bank kustodian independen (BCA/Mandiri/BNI) + 2-pihak approval (Steering + Independent Monitor) |
| Performance Bond 10% | 10% dari nilai kontrak utama (~Rp 240 M untuk Phase 1) | Menjamin kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi; klaim jika gagal. | Bank garansi dari kontraktor; IPM mengawasi dan rekomendasi klaim |
| Completion Guarantee | Rp 100 M (backup untuk menyelesaikan Phase 1 jika developer mundur) | Menjamin proyek tidak stranded asset di tengah jalan. | Asuransi construction all-risk + backup investor institusional |
| Insurance Construction All-Risk | 1,5-2% dari nilai kontrak (~Rp 36-48 M) | Coverage terhadap bencana alam, kebakaran, kegagalan teknis selama konstruksi. | Asuransi megaproject (Jasindo, Allianz, AXA) |

*Tabel 23.1 — Empat mekanisme keuangan pengaman untuk Phase 1.*

**BAGIAN VIII · PART VIII**

# Decision Matrix untuk 4 Penerima

*Decision Matrix for 4 Recipients*

Bagian ini mengaktifkan sepenuhnya peran empat penerima dokumen. Setiap orang menerima tiga keputusan tertulis yang harus diambil dalam 30 hari. Keputusan-keputusan ini tidak dapat didelegasikan — mereka adalah inti dari "Full Role Activation". Bagian ini juga mendefinisikan enam Red Lines: kondisi yang otomatis membatalkan MoU.

BAB 24

# Matrix Keputusan per Penerima

*Decision Matrix per Recipient*

## 24.1 Gugun Gunara — Political Sponsor

Gugun adalah political sponsor yang harus mengunci komitmen lintas periode kepemimpinan daerah. Tiga keputusan tertulis yang harus diambil dalam 30 hari adalah: (1) **SK Bupati pembentukan Task Force PGA-167** dengan mandate 12 bulan dan struktur empat lapis governance; (2) **Surat dukungan resmi ke Bappenas dan BKPM** untuk pengusulan KEK Pesisir Selatan, dengan tembusan ke Gubsu dan Kemenparekraf; (3) **MoU multi-stakeholder lintas periode kepemimpinan** yang ditandatangani Bupati, Ketua DPRD, dan tiga kandidat Bupati periode berikutnya — menjamin kontinuitas politik terlepas dari hasil Pilkada.

## 24.2 M. Lutfi Azmi — Finance Lead

Lutfi adalah finance lead yang harus menjamin struktur pembiayaan sehat sebelum satu rupiah pun dibelanjakan. Tiga keputusan tertulis dalam 30 hari: (1) **Penunjukan KAP Big-Four untuk Gerbang 1 (Audit Independen)** dengan scope lengkap dan biaya yang ditanggung Pemda untuk independensi; (2) **Struktur rekening ESCROW O&M; 5 tahun** dengan bank kustodian independen dan persetujuan dua-pihak (Steering Committee + Independent Monitor); (3) **Performance Bond 10% dan Completion Guarantee Rp 100 M** sebagai prasyarat kontrak utama — termasuk dalam draft MoU.

### 24.3 Prabu Danling — Operations Architect

Prabu adalah operations architect yang harus menerjemahkan visi menjadi eksekusi harian yang terukur. Tiga keputusan tertulis dalam 30 hari: (1) **TOR Studi Kelayakan Independen (Gerbang 2)** dengan empat komponen (demand validation, AMDAL preliminary, analisis bencana, demand-supply gap) dan timeline 16 minggu; (2) **Penunjukan Independent Project Management (IPM)** oleh konsultan internasional yang dipilih Pemda — bukan developer — untuk mengawasi eksekusi; (3) **Roadmap Capacity Building SDM** dengan kemitraan UNAND, UIN Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang dan target 500 lulusan tersertifikasi 2028.

### 24.4 Santri Angon — Community Steward

Santri adalah community steward yang harus menjamin masyarakat adat tidak menjadi objek, melainkan subjek co-ownership dari setiap inisiatif. Tiga keputusan tertulis dalam 30 hari: (1) **Musyawarah Nagari terstruktur di 3 nagari pilot** dengan resolusi formal (mendukung/menolak) yang tercatat; (2) **Framework Community Benefit Agreement (CBA)** dengan tiga komponen: kompensasi adil (revenue share 5-10% selama 25 tahun), prioritas employment lokal (40% konstruksi + 60% operasional), dan community development fund 1% revenue tahunan; (3) **Kickoff Pilot #1 Smart Village Cooperative** di 3 nagari terpilih dengan platform digital, 3 fasilitator, dan modal awal Rp 500 juta per nagari.

BAB 25

# Enam Red Lines — Pembatalan Otomatis MoU

*Six Red Lines — Automatic MoU Cancellation*

Enam Red Lines adalah kondisi yang otomatis membatalkan MoU dengan PT. Medina Kapital — tanpa perlu negosiasi ulang, tanpa perlu konsultasi hukum, tanpa perlu persetujuan DPRD. Red Lines ini ditulis secara eksplisit dalam draft MoU dan merupakan pra-syarat non-negotiable. Mereka melindungi daerah dari skenario worst-case yang dapat menjadi beban utang jangka panjang.

| # | Red Line | Sanksi |
|---|---|---|
| 1 | Audit Gerbang 1 menghasilkan rating "tidak mampu" — PT. Medina tidak memiliki kapasitas finansial untuk Rp 8T. | MoU batal otomatis. Pemda mencari lead developer alternatif (BUMN atau konsorsium investor institusional). |
| 2 | AMDAL ditolak KLHK karena zona rawan tsunami — set-back 500m tidak dapat dipenuhi. | MoU batal. Pemda mereview lokasi alternatif atau pivot ke floating pavilion model. |

| # | Red Line | Sanksi |
|---|---|---|
| 3 | Resolusi KAN dari 50%+ nagari terdampak menolak proyek — konflik lahan tidak dapat diselesaikan. | MoU batal di nagari yang menolak. Proyek hanya lanjut di nagari yang mendukung, dengan revised scope. |
| 4 | Cost overrun > 30% dari kontrak Phase 1 tanpa persetujuan Steering Committee. | Kontrak dihentikan. Performance Bond diklaim. Pemda mencari kontraktor pengganti. |
| 5 | Status KEK ditolak formal oleh BKPM/Bappenas setelah 18 bulan pengusulan. | MoU Phase 2 batal. Hanya Phase 1 berjalan dengan pure private investment + Green Sukuk. |
| 6 | Tidak ada LOI dari anchor investor (Rp 3T) dalam 12 bulan setelah MoU ditandatangani. | MoU batal. Tidak ada komitmen pendanaan publik. Proyek di-reset dengan investor institusional baru. |

*Tabel 25.1 — Enam Red Lines dengan sanksi otomatis.*

**BAGIAN IX · PART IX**

# Penutup & Komitmen

*Closing & Commitment*

Bagian penutup ini merangkum KPI puncak 2030 yang diperbarui dari sintesis risk analysis, dan menyatakan komitmen Dewan 46 Master Polymath sebagai penasihat non-struktural sepanjang implementasi.

BAB 26

## KPI Puncak 2030 & Komitmen Dewan 46 Master Polymath

*2030 Apex KPI & Commitment of the 46 Master Polymath Council*

KPI puncak 2030 yang diperbarui dari sintesis risk analysis adalah hasil kalibrasi realistis dari target masterplan asli. Target ini lebih rendah secara nominal, tetapi lebih kuat secara kredibilitas — dan akan dipertanggungjawabkan kepada BPK, DPRD, dan publik tanpa ragu. Setiap KPI memiliki baseline 2024, target 2028 (akhir Phase 2), dan target 2030 (akhir horizon PGA-167).

| KPI Puncak | 2024 Baseline | 2028 Target | 2030 Target |
|---|---|---|---|
| Wisatawan/tahun | < 100.000 | 400.000-1.000.000 | 1.500.000 (optimis); 800.000 (moderat) |
| PAD/tahun (Rp Miliar) | 200-300 | 200-500 | 500-700 |
| Lapangan kerja baru (direct + indirect) | 0 | 5.000-12.000 | 12.000-20.000 |
| Investasi terealisasi (Rp T) | 0 | 2,4 (Phase 1) | 5,5-8,0 (Phase 1 + 2) |

| KPI Puncak | 2024 Baseline | 2028 Target | 2030 Target |
|---|---|---|---|
| BEP | - | Belum tercapai | 10-12 tahun dari start operasional (optimis) |
| Skor SPBE | 2,6 (Cukup) | 4,0 (Sangat Baik) | 4,3 (Sangat Baik +) |
| Opini BPK | WDP | WTP | WTP berkelanjutan |
| Anggota Koperasi Smart Village | 0 | 30.000 (3 nagari pilot + scale-up) | 100.000 (30 nagari) |
| Mangrove restorasi (ha) | 0 | 800 | 1.800 |
| Emisi GRK vs baseline | 0% | –20% | –45% |

*Tabel 26.1 — KPI puncak 2030 yang diperbarui dengan baseline dan target bertahap.*

Dewan 46 Master Polymath hadir sebagai penasihat non-struktural tanpa imbalan, demi peradaban. Kami tidak mencari posisi, proyek, atau komisi. Kami mencari keberhasilan — dan keberhasilan bagi kami berarti Pesisir Selatan 2030 berdiri sebagai Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kami menyatakan komitmen untuk mendampingi empat penerima dokumen ini sepanjang implementasi — melalui Steering Committee bulanan, Risk Committee ad-hoc saat krisis, dan Independent Review tahunan. Kami juga menyatakan komitmen untuk bersuara jujur — termasuk ketika keputusan politik mengabaikan analisis risiko. Kejujuran adalah sumbangan terbesar yang dapat kami berikan.

> *Visi yang baik tidak tercapai dengan komitmen prematur; ia tercapai dengan validasi yang ketat sebelum komitmen, dan eksekusi yang disiplin setelahnya. PGA-167 adalah blueprint validasi dan disiplin. Bukan janji, bukan harapan — sebuah pilihan politik dan keilmuan yang dapat diwujudkan dalam lima tahun padat.*
>
> — Komitmen Penutup, Dewan 46 Master Polymath — PGA-167

BAB A

# Lampiran A — Template MoU Bersyarat

*Appendix A — Conditional MoU Template*

Template MoU berikut adalah draft kerja — bukan dokumen final. MoU ini mengandung enam klausul kondisional yang mengikat tiga gerbang validasi sebagai pra-syarat non-negotiable. Setiap klausul harus ditinjau oleh tim hukum Pemda dan PT. Medina Kapital sebelum ditandatangani. Template ini bukan pengganti nasihat hukum formal — ia adalah kerangka awal yang memastikan struktur keputusan PGA-167 tercermin dalam instrumen hukum.

## A.1 Struktur MoU

| Pasal | Substansi | Klausul Kondisional |
|---|---|---|
| I | Pihak-pihak: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, PT. Medina Kapital Investment, BUMD counterpart (akan dibentuk). | Tidak ada — pasal pembuka. |
| II | Latar belakang dan maksud tujuan: pengembangan Smart City Pesisir Selatan dengan investasi Rp 8 Triliun dalam phased delivery. | Tidak ada — pasal naratif. |
| III | Tiga Gerbang Validasi sebagai pra-syarat. | **Klausul 1**: MoU ini bersifat conditional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebelum Gerbang 1 (Audit KAP Big-Four) menghasilkan rating "mampu" atau "sebagian mampu". |
| IV | Phased delivery dan gate review criteria. | **Klausul 2**: Phase 2 hanya berjalan jika gate review criteria Phase 1 terpenuhi — okupansi hotel ≥ 60%, smart infra adoption ≥ 40%, PAD digital terbentuk, CBA 80% nagari terdamai ditandatangani. |
| V | Status KEK/KPBTU sebagai pra-syarat Phase 2. | **Klausul 3**: Phase 2 mensyaratkan status formal KEK atau KPBTU diterbitkan. Jika status ditolak setelah 18 bulan pengusulan, Phase 2 batal dan MoU direstrukturisasi. |
| VI | Struktur pendanaan dan ESCROW O&M.; | **Klausul 4**: ESCROW O&M; 5 tahun wajib dibentuk sebelum operasional. Performance Bond 10% wajib sebelum konstruksi. Completion Guarantee Rp 100 M wajib sebelum kontrak utama. |
| VII | Community Benefit Agreement dan co-ownership. | **Klausul 5**: MoU mensyaratkan CBA ditandatangani dengan minimal 80% nagari terdampak. Tanpa CBA, konstruksi tidak dapat dimulai di nagari yang bersangkutan. |
| VIII | Red Lines dan pembatalan otomatis. | **Klausul 6**: Enam Red Lines (lihat Bab 25) berlaku sebagai kondisi resolusi otomatis tanpa perlu negosiasi ulang atau konsultasi hukum. |
| IX | Penyelesaian sengketa: arbitrase BANI jika gagal mediasi. | Tidak ada — pasal standar. |
| X | Jangka waktu dan terminasi. | Tidak ada — pasal standar. |

*Tabel A.1 — Struktur MoU dengan 6 klausul kondisional.*

### Catatan Hukum

Template MoU ini adalah kerangka awal yang harus ditinjau oleh: (1) Bagian Hukum Setda Pesisir Selatan; (2) Konsultan hukum KPBU tersertifikasi; (3) Tim hukum PT. Medina Kapital Investment. Setiap klausul kondisional harus diverifikasi konsistensinya dengan UU HKPD 1/2022, Perpres KPBU 38/2015, dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. MoU final harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditandatangani.

BAB B

# Lampiran B — Risk Register Lengkap & Heatmap

*Appendix B — Complete Risk Register & Heatmap*

Risk Register lengkap mengacu pada standar ISO 31000 dan PMBOK Risk Management. Heatmap memetakan 18 risiko pada matriks Probabilitas × Dampak dengan empat zona: Hijau (Rendah-Terkontrol), Kuning (Sedang-Perlu Perhatian), Oranye (Tinggi-Prioritas Mitigasi), Merah (Sangat Tinggi-Tindakan Sekarang). Risiko zona merah harus ditangani sebelum MoU ditandatangani.

| Probabilitas \\ Dampak | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| **Sangat Tinggi** | - | - | - | **R1, R2** [Merah] |
| **Tinggi** | - | - | R3, R4, R5, R6, R7, R8, R16, R17 [Oranye] | R9 [Merah] |
| **Sedang** | - | R13, R14 [Kuning] | R10, R11, R12, R15, R18 [Oranye] | - |
| **Rendah** | - | - | - | - |

*Tabel B.1 — Risk Heatmap 4x4 dengan 18 risiko pada zona warna.*

Tiga risiko di zona merah — **R1 (Pendanaan Rp 8T tidak tercapai)**, **R2 (Bencana gempa/tsunami)**, dan **R9 (Kapasitas finansial PT. Medina belum terbukti)** — adalah risiko yang harus ditangani sebelum MoU ditandatangani. R1 ditangani melalui phased delivery dan anchor investor binding. R2 ditangani melalui set-back zone, EWS, asuransi megaproject, desain seismic, dan pilot floating pavilion. R9 ditangani melalui audit independen KAP Big-Four, bank guarantee, performance bond, dan milestone-based disbursement. Tujuh risiko di zona oranye memerlukan mitigasi aktif selama eksekusi — bukan blocker pra-MoU, tetapi harus dimonitor ketat oleh Risk Committee bulanan.

BAB C

# Lampiran C — Studi Banding Mandalika/Likupang/Raja Ampat

*Appendix C — Benchmark Study Mandalika/Likupang/Raja Ampat*

Studi banding tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) referensi memberikan perspektif realistis tentang timeline, investasi, dan pencapaian wisatawan yang dapat diharapkan. Ketiga KEK memiliki status formal, BUMN backing, dan dukungan APBN — tiga hal yang belum dimiliki Pesisir Selatan saat ini. Pelajaran utama: timeline 8+ tahun adalah norma, bukan pengecualian; target wisatawan 1 juta adalah ambisius bahkan dengan dukungan penuh; dan BEP di bawah 10 tahun adalah pengecualian, bukan standar.

| Aspek | Mandalika (KEK) | Likupang (KEK) | Raja Ampat | Pelajaran untuk Pesisir Selatan |
|---|---|---|---|---|
| Tahun penetapan KEK | 2014 | 2019 | Bukan KEK (kawasan wisata) | Proses KEK Pesisir Selatan harus dimulai sekarang; 18-24 bulan realistis. |
| Investasi total (Rp T) | 11 | 3,5 | < 1 (private-driven) | Rp 8T setara Mandalika; butuh struktur serupa (BUMN atau consortium). |
| BUMN/Lead Developer | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | Private operators | Audit PT. Medina (Gerbang 1) kritikal; pertimbangkan JV dengan BUMN. |
| Wisatawan aktual (target vs realisasi) | Target 2M; realisasi ~1M (5 thn post-launch) | Target 1M; realisasi < 300rb (3 thn) | ~250rb/tahun (pre-pandemic) | Target 1M (optimis) untuk Pesisir Selatan realistis pada 2030; 2,5M tidak realistis. |
| BEP realistis | 12-15 tahun | Belum tercapai (2024) | 5-8 tahun (niche market) | BEP 10-12 tahun (optimis) realistis untuk Pesisir Selatan; 6-7 tahun tidak masuk akal. |
| Aksesibilitas bandara | LOP 30 menit | BTK 45 menit | Speedboat Sorong 2 jam | Akses bandara adalah penentu utama; STOLport atau upgrade BIM wajib. |
| Pelajaran kunci | BUMN backing penting; KEK formal memberi insentif; butuh waktu lama. | Bahasa lokal harus dihormati; AMDAL rigor; demand validation penting. | Niche market (diving) bisa sukses tanpa KEK; community ownership kritikal. | Kombinasi: KEK formal + BUMN backing + niche market + community ownership. |

*Tabel C.1 — Studi banding tiga KEK/kawasan referensi dengan pelajaran untuk Pesisir Selatan.*

### Sintesis Studi Banding

Tiga pelajaran utama dari studi banding: **(1) Timeline 8+ tahun adalah norma** — Pesisir Selatan 2030 adalah target ambisius, bukan konservatif; **(2) Target wisatawan 1 juta adalah upper bound realistis** bahkan dengan KEK formal dan BUMN backing — target 2,5 juta harus direvisi; **(3) BEP di bawah 10 tahun adalah pengecualian**, biasanya untuk niche market (Raja Ampat) — BEP 6-7 tahun untuk Pesisir Selatan secara matematis tidak konsisten dengan investasi Rp 8 Triliun.